

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA: ADQUISICIÓN DE CABLES Y TRANSFORMADORES PARA 102 PROYECTOS ELÉCTRICOS A EJECUTARSE EN LA ZONA RURAL Y URBANO MARGINAL EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, realizado por Ing. Elvar Medardo Martínez Cabrera, representante legal de CONSELEC, mediante contrato de No.282-PS-GPLR-2011, celebrado el 15 de Diciembre del 2011, por un valor de \$ 303.326,45, plazo contractual de 60 días calendario.

El Acta de Recepción Definitiva es suscrita en el Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos, República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil doce, comparecen por una parte y representado al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos, el Ing. Héctor Velástegui Montenegro, Director de Infraestructura; en calidad de Delegado por el señor Prefecto el Arq. Ricardo Guamán Aldaz, la Ing. Ana Zevallos Villapardo, Fiscalizador de la obra; y el Administrador del contrato Ing. Gonzalo Rodríguez Sangacha. Tal como lo establece el Art. # 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por otra parte Ing. Elvar Medardo Martínez Cabrera, representante legal de CONSELEC, en calidad de contratista quienes convenimos en la celebración de la presente Acta de Recepción Definitiva de Prestación de Servicios al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

El 15 de Diciembre del 2011, se celebró el contrato de adquisición No.282-PS-GPLR-2011, por un valor de \$ 303.326,45, plazo contractual de 60 días calendario; mediante el cual el Ing. Elvar Medardo Martínez Cabrera, representante legal de CONSELEC, se comprometió a ejecutar los trabajos para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos, los trabajos cuyos cantidades, precios se detallan a continuación.

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	SEGÚN CONTRATO			EJECUTADO	
			CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL
1	CONDUCTOR #3 AWG, 6/L DESNUDO TIPO ACSS, ASTM-B230, ASTM-B232, ASTM-B498	KM	26,28	633,58	16.550,02	26,28	16.550,02
2	CONDUCTOR #4 AWG, 6/L DESNUDO TIPO ACSS, ASTM-B230, ASTM-B232, ASTM-B498	KM	15,00	454,02	6.810,30	15,00	6.810,30
3	CONDUCTOR ALUMINIO PRENSAMBLADO XLPE 1,1 KV SECCION 2X35 + 1X50 MM2, ASTM-B136, ASTM-B231, ASTM-B235, ASTM-B399, RRR 7285	KM	21,24	3.425,15	72.725,38	21,24	72.725,38
4	CONDUCTOR ALUMINIO PRENSAMBLADO XLPE 1,3 KV SECCION 2X50 + 1X50 MM2, ASTM-B136, ASTM-B231, ASTM-B235, ASTM-B399, RRR 7285	KM	5,00	3.877,41	19.388,05	5,00	19.388,05
5	TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA TIPO CSP 7620 / 13200 Y 120 / 240V. (NORMA IEN 2114)	U	11,00	4.105,00	45.105,00	11,00	45.305,00
6	TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA TIPO CSP 7620 / 13200 Y 120 / 240V. (NORMA IEN 2114)	U	15,00	4.745,87	71.188,05	15,00	71.345,80
7	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA TIPO CSP 7620 / 13200 Y 120 / 240V. (NORMA IEN 2114)	U	19,00	4.899,34	93.087,46	19,00	93.297,46
8	TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA TIPO CSP 7620 / 13200 Y 120 / 240V. (NORMA IEN 2114)	U	20,00	5.777,60	115.552,00	20,00	115.552,00
9	TRANSFORMADOR MONOFASICO 37,5 KVA TIPO CSP 7620 / 13200 Y 120 / 240V. (NORMA IEN 2114)	U	2,00	2.306,03	4.612,06	2,00	4.511,06
10	TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA TIPO CSP 7620 / 13200 Y 110 / 240V. (NORMA IEN 2114)	U	1,00	2.542,37	2.542,37	1,00	2.542,37
TOTAL					303.326,45		303.326,45

SEGUNDA RECEPCIÓN.-

Los intervinientes nos constituimos en el sitio de los trabajos de ADQUISICIÓN DE CABLES Y TRANSFORMADORES PARA 102 PROYECTOS ELÉCTRICOS A EJECUTARSE EN LA ZONA RURAL Y URBANO MARGINAL EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, y procedimos a efectuar un recorrido para determinar si se ha cumplido con el objetivo del contrato y encontramos que el mismo se ha ejecutado de acuerdo a las planillas presentadas por el contratista y aprobada por la fiscalización.

Av. Universitaria y Clemente Baquerizo
 Telefax (05) 2730-131 / 2 732-704 / 2730-168
 e-mail: prefectura_los_rios@access.net.ec

[Firma manuscrita]

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

ADQUISICIÓN DE CABLES Y TRANSFORMADORES PARA 102 PROYECTOS ELÉCTRICOS A EJECUTARSE EN LA ZONA RURAL Y URBANO MARGINAL EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONOMICA.-

La obra fue liquidada por *Planilla Única* de acuerdo al siguiente detalle y dejando constancia que el anticipo ha sido cancelado y devengado en su totalidad.

PLANILLAS	VALOR PLANILLAS	ANTICIPO 65%	IVA TRANSP. 0%	IVA 12%	DEDUC. IVA 35% DEL 12%	RET. F 1%	FISC. 2%	LIQUIDO A PAGAR
UNICA	303.326,45	197.162,19	-	36.399,17	10.919,76	3.033,26	-	143.776,74
TOTALES	303.326,45	197.162,19	-	36.399,17	10.919,76	3.033,27	-	143.776,74

CUARTA: ANALISIS DEL PLAZO.-

El contrato de adquisición se celebró el 15 de Diciembre del 2011, con un plazo contractual de 60 días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo, recibido el 30 de Enero del 2012, plazo que venció el 30 de Marzo del 2012.

QUINTA: ACEPTACIÓN.-

En cumplimiento a la Cláusula Octava del contrato de ADQUISICIÓN DE CABLES Y TRANSFORMADORES PARA 102 PROYECTOS ELÉCTRICOS A EJECUTARSE EN LA ZONA RURAL Y URBANO MARGINAL EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, en cuatro ejemplares del mismo tenor y valor, asignado con el No.282-GPLR-2011, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincia de Los Ríos y el Ing. Elivar Medardo Martínez Cabrera, representante legal de CONSELEC, se procede a la elaboración del Acta de Recepción Definitiva del contrato, de acuerdo con los informes técnicos del Fiscalizador como del Administrador de contrato y del director de Infraestructura de ésta institución Provincial, quienes manifiestan que los trabajos se ha terminado y cumplido con las cláusulas y pliegos en el contrato, documentos que se adjuntan.

SEXTA: RESPONSABILIDAD.-

De acuerdo a los Art. 77 y 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en concordancia con los Art. 123 del Reglamento de la citada ley se procede a la Recepción Definitiva del presente contrato, de: ADQUISICIÓN DE CABLES Y TRANSFORMADORES PARA 102 PROYECTOS ELÉCTRICOS A EJECUTARSE EN LA ZONA RURAL Y URBANO MARGINAL EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, por haberse ejecutado bajo las condiciones operativas así como los plazos contenidos dentro del contrato, y previo a la presentación de la planilla para cuya garantía de fiel cumplimiento establecida en este contrato.

SEPTIMA.-

Para constancia de lo actuado y en conformidad con el Art.123 Literal tres del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública aceptan en todas sus partes el acta de Recepción Definitiva del Contrato de: ADQUISICIÓN DE CABLES Y TRANSFORMADORES PARA 102 PROYECTOS ELÉCTRICOS A EJECUTARSE EN LA ZONA RURAL Y URBANO MARGINAL EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, por no existir observaciones pendientes de parte de la Institución Contratada.

Ing. Néstor Velastegui Montenegro
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Ricardo Guamán Aldaz
DELEGADO

Ing. Ana Zevallos Villapardo
OBSERVADOR

Ing. Gonzalo Rodríguez Sangache
ADMINISTRADOR



Ing. Elivar M. Martínez Cabrera
REP. LEGAL CONSELEC

Av. Universitaria y Clemente Baquerizo
Telefax (05) 2730-131 / 2 732-704 / 2730-168
e-mail: prefectura_los_rios@access.net.ec