



ACTA DE ENTREGA –RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA

En la ciudad de Santo Domingo a los diez y siete días del mes de febrero del dos mil nueve, nos constituimos: por parte la Cooperativa de vivienda "Jorge Mahuad", representada legalmente por su Gerente Dr. Víctor Antonio Román Calero, Carmen Guamán. Presidenta del Consejo de Administración, Lcdo. Edison Loza, Presidente del Consejo de Vigilancia como contratantes, por otra parte el señor Ing. Elívar Medardo Martínez Cabrera en calidad de contratista, con el único objeto de suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Única y definitiva de los trabajos realizados.

1.-DATOS CONTRACTUALES

1.1. GENERALES:

Contratista : Ing. Elívar Medardo Martínez Cabrera
Tipo de Contrato : Construcción de Redes Eléctricas de distribución y alumbrado público
Ubicación : Cooperativa "Jorge Mahuad".
Ciudad : Santo Domingo
Provincia : Santo Domingo de los Tsáchilas

1.2. OBJETO DEL CONTRATO:

La Cooperativa de Vivienda "Jorge Mahuad", necesita construir las redes eléctricas de distribución y alumbrado público en sus terrenos, por lo que contrata los servicios del Ing. Elívar Medardo Martínez Cabrera, para que ejecute la obra, en base a los términos del contrato.

1.3. VALOR DEL CONTRATO : USD. \$. 383.400, 73 incluido 12% IVA.
1.4. FECHA DE SUSCRIPCION : Diciembre 29 del 2007
1.5. PLAZO DE EJECUCION : Diez meses
1.6. FISCALIZACION : La fiscalización de la obra estuvo a cargo del Ing. Luis Dumas.
1.7. TERMINACION REAL : Octubre 15 del 2008.
1.8. VALOR A LIQUIDAR : \$.381.825.29

2.-LIQUIDACION DE PLAZOS:

Dirección: Av. de los Colonos y Patricio Romero B.



Fecha de firma de contrato : Diciembre 29 del 2007
Plazo de ejecución de contrato : Diez meses
Fecha de inicio de plazo contractual: Enero 16 del 2008
Fecha de terminación contractual: Octubre 29 del 2008
Fecha de terminación real : Octubre 15 del 2008

3.-RESUMEN DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION

DETALLES DE RUBROS A CANCELAR SEGÚN ING. LUIS DUMAS.	
SUBTOTAL MATERIALES UTILIZADOS	264.568,76
MANO DE OBRA	47.528,24
DIRECCION TECNICA	11.882,06
DERECHOS DE REDES	3.393,24
PAGOS POR FISCALIZACIÓN	413,13
DESCONEXIONES	1.480,69
IMPREVISTOS	4.060,00
SUBTOTAL GENERAL	333.326,15
IVA	39.999,14
TRANSPORTE	8.500,00
TOTAL GENERAL PROYECTO	381.825,29

4.-ANALISIS DE GARANTIAS.

El contratista entregó las garantías de ley (pólizas), las mismas que quedarán sin efecto, el momento de la firma de este documento.

5.-Multas.

No se establece multa alguna, considerando que el contrato se ejecutó en el tiempo establecido.

6.-TRABAJOS EJECUTADOS

Se cumplió con el objeto del contrato instalado, en resumen las redes eléctricas de distribución en baja tensión 120/240V (10270metros); media tensión 7620/13200V monofásicas, bifásicas, trifásicas (3900metros); alumbrado público con luminarias de sodio de 100W (274u), centro de transformación Eléctrica de diferentes potencias (43u); trámites, pagos de fiscalización y recepción del conjunto de trabajos antes descritos por parte de la Empresa Eléctrica y Fiscalización conjunta con la Cooperativa a cargo del Ing. Luis Dumas.


Dirección: Av. de los Colonos y Patricio Romero B.




7.- CONCLUSIONES.

Luego del informe final del señor Fiscalizador de la obra eléctrica Ing. Luis Dumas, quien reconoce haber realizado minuciosamente la fiscalización, en base y conocimiento de toda la documentación contractual se concluye que todo el contrato en su objeto y otros, se encuentra plenamente cumplido, por tal razón se procede a recibir a conformidad la obra de energía eléctrica construida por el Ing. Elívar Martínez con la respectiva liquidación de volúmenes presentada mediante informe por el fiscalizador de la Cooperativa, ing. Luis Dumas.

En consecuencia y para constancia de conformidad con lo actuado, suscriben la presente Acta de Entrega - Recepción Única y Definitiva, en original y dos copias.


Dr. Víctor Román Calero
GERENTE



Ing. Eliyar Martínez Cabrera
CONTRATISTA


Sra. Carmen Guzmán
PRESIDENTA C.A


Lcdo. Edison Loza
PRESIDENTE C.V


Ing. Luis Dumas
FISCALIZADOR


Sr. Julio Vega
OBSERAVDOR


Sr. Eddy Alvarado
OBSERVADOR

Dirección: Av. de los Colonos y Patricio Romero B.



