

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

En la ciudad de Santo Domingo a los 29 días del mes de abril del 2014 se realiza el acta de entrega recepción provisional de: DE CONTRATO REMODELACION DEL SISTEMA DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION EN GRANJAS DE AVES DE ZARACAY Y TROPICALES, Suscrito entre la Compañía Procesadora Nacional de Alimentos C. A. PRONACA y el Sr. Elívar Medardo Martínez Cabrera (CONSELEC).

Comparecen a la celebración de la presente acta de entrega recepción provisional; por una parte recibe, como contraparte de PRONACA el Ing. Gonzalo Andrade (RESPONSABLE DE PROYECTOS ELECTRICOS PRONACA) y la EMPRESA TECNIELECTRICA (contratada por PRONACA) para la Fiscalización, representada por Ing. Washington Reyes (TECNIELECTRICA) y por otra parte entrega el Ing. Elivar Martínez (CONSELEC).

El precio del contrato principal es de novecientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y cinco con 50/100 dólares americanos (USD\$ 948,245.50), incluido IVA.

RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y FISCALIZADOS

INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIONES EN DOS NUCLEOS Y SUS NUEVE GALPONES RESPECTIVOS - GRANJA ENGORDE AVES TROPICALES

A. NUEVE GALPONES Y CAMARAS DE FUERZA (NUCLEOS A Y B)

DESCRIPCION	RUBROS CONTRATO	RUBROS INSTALADOS	R. INST./R. CONTR. (%)
SUBTOTAL A	369.394,29	448547,50	121,43%
TOTAL A, INCLUYE IVA	413.721,60	502373,20	121,43%
TRANSPORTE DE PERSONAL	5.682,99	6954,22	122,37%
TOTAL A + TRANSPORTE DE PERSONAL	419.404,59	509327,42	121,44%
DESCUENTO 2%	8.388,09	10186,55	121,44%
TOTAL B, INCLUYE IVA	411.016,50	499140,88	121,44%

INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIONES EN DOS NUCLEOS Y SUS NUEVE GALPONES RESPECTIVOS - GRANJA ENGORDE AVES TROPICALES

B. RED DE MEDIA TENSION

DESCRIPCION	RUBROS CONTRATO	RUBROS INSTALADOS	R. INST./R. CONTR. (%)
SUBTOTAL B	54.056,64	35540,92	65,75%
TOTAL B, INCLUYE IVA	60.543,43	39805,83	65,75%
TRANSPORTE DE PERSONAL	1.660,67	1100,34	66,26%
TOTAL B + TRANSPORTE DE PERSONAL	62.204,10	40906,17	65,76%
DESCUENTO 2%	1.244,08	818,12	65,76%
TOTAL B, INCLUYE IVA	60.960,02	40088,05	65,76%

C. TRABAJOS ADICIONALES			
DESCRIPCION	RUBROS CONTRATO	RUBROS INSTALADOS	R. INST./R. CONTR. (%)
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA COMEDOR, VESTIDORES Y BOMBAS DE SISTEMA DE GAS DE NUCLEO A Y NUCLEO B, INCLUYE IVA		4183,18	
GUARDAMOTORES DE EXTRACTORES DE GALPONES, INCLUYE IVA		11022,73	
TOTAL C		15205,91	
DESCUENTO 2%		304,12	
TOTAL C, INCLUYE IVA		14901,79	
DESCRIPCION	RUBROS CONTRATO	RUBROS INSTALADOS	R. INST./R. CONTR. (%)
TOTAL A+B+C	471.976,52	554.130,72	117,41%
RUBROS INSTALADOS MENOS RUBROS CONTRATADOS	\$ 82.154,20		

RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y FISCALIZADOS			
INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIONES EN DOS NUCLEOS Y SUS NUEVE GALPONES RESPECTIVOS - GRANJA ENGORDE AVES ZARACAY			
A. NUEVE GALPONES Y CAMARAS DE FUERZA (NUCLEOS A Y B)			
DESCRIPCION	RUBROS CONTRATO	RUBROS INSTALADOS	R. INST./R. CONTR. (%)
SUBTOTAL A	377.666,00	451985,40	119,68%
TOTAL A, INCLUYE IVA	422.985,92	506223,65	119,68%
TRANSPORTE DE PERSONAL	5.810,25	7007,53	120,61%
TOTAL A + TRANSPORTE DE PERSONAL	428.796,17	513231,18	119,69%
TOTAL RUBRO ADICIONAL	5.676,30		
TOTAL NUCLEOS+RUBRO ADICIONAL	434.472,47	513231,18	
DESCUENTO 2 %	8.689,45	10264,62	118,13%
TOTAL A, INCLUYE IVA	425.783,02	502966,56	118,13%

Todos los trabajos ejecutados cumplen con las especificaciones técnicas de materiales nuevos, técnica en el montaje y el personal cumple con normas de salud y seguridad requerida de acuerdo a las leyes vigentes.

RESUMEN DE LIQUIDACION ECONOMICA		
DESCRIPCION	%	VALOR (USD)
TOTAL CONTRACTUAL ZARACAY + TROPICALES	100%	948245,50
TOTAL CONTRACTUAL ZARACAY		476268,98
ANTICIPO ZARACAY	40%	190507,59
PRIMER AVANCE DE OBRA ZARACAY	25%	119067,25
SEGUNDO AVANCE DE OBRA ZARACAY	25%	119067,25
TOTAL CONTRACTUAL TROPICALES		471976,52
ANTICIPO TROPICALES	40%	188790,61
PRIMER AVANCE DE OBRA TROPICALES	25%	117994,13
SEGUNDO AVANCE DE OBRA TROPICALES	25%	117994,13
SALDO CONTRACTUAL TROPICALES + ZARACAY	10%	94824,55
TOTAL CONTRATO DE ADENDUM TROPICALES + ZARACAY		182188,56
TOTAL LIQUIDACION DE ADENDUM TROPICALES + ZARACAY		177089,82
SALDO CONTRATO DE ADENDUM	100%	177089,82
NOTA: TODOS LOS VALORES INCLUYEN IVA		

De la liquidación económica se determina que el saldo de lo contractual (Tropicales + Zaracay) es USD \$ 94824,55 (NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 55/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), incluido IVA y total liquidación de contrato de adendum Tropicales + Zaracay es USD \$ 177089,82 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 82/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), incluido IVA.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Planilla liquidación.
- Memoria técnica:
 - Anexos
 - Planos
- CD.

Firman en conformidad ambas partes.

Santo Domingo, 29 de abril del 2014

ENTREGA CONFORME



Ing. Elivar Martínez
CONTRATISTA

RECIBE CONFORME



Ing. Gonzalo Andrade
RESPONSABLE DE PROYECTOS ELECTRICOS PRONACA



Ing. Washington Reyes
FISCALIZADOR TECNIELECTRICA



J. P. Viera