

**SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL
15- ABRIL - 08 DE OCTUBRE DEL 2.009**

Contratista: **ING. ELIVAR MEDARDO MARTINEZ CABRERA, CONSELEC**

Orden de Trabajo: **TRABAJO DE ELECTRIFICACION A PLAZO FIJO,
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS ETAPAS I Y II DE LOS SECTORES
DOS, TRES Y CINCO DE LA CIUDADELA DEL CHOFER.**

Ubicación: **AVENIDA QUEVEDO Km. 6, MARGEN IZQUIERDO**

Provincia: **SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**

Ciudad: **SANTO DOMINGO**

En la Ciudad de Santo Domingo a los diez días del mes de Octubre del año dos mil nueve, proceden los Señores: Sr. Edgar Alcibiades Ramírez Obando SECRETARIO VIVIENDA, ARCHIVO Y ESTADISTICA, Sr. Iván Hugo Mendieta Granda DELEGADO COMISION DE FISCALIZACION, Ing. Rennys Fabián Granja Navarrete FISCALIZADOR DE OBRA, y por otra parte el Ing. Elivar Medardo Martínez Cabrera CONTRATISTA, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVOSIONAL, de los trabajos realizados en el periodo de tiempo 15 de Abril hasta el 08 de Octubre del 2.009.

1.- DATOS CONTRACTUALES

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: Por los antecedentes indicados el Ing. Elivar Martínez Cabrera, se comprometió y se obligó con el Sindicato de Chóferes Profesionales de Santo Domingo a la CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS ETAPAS I Y II DE LOS SECTORES DOS, TRES Y CINCO DE LA CIUDADELA DEL CHOFER.

1.2. VALOR DE OBRA, COSTO REFERENCIAL: 278.056,18 USD CON IVA.

1.3. PLAZO DE LA EJECUCIÓN: El plazo de ejecución es de 300 días laborables ha partir del 15 de Abril del 2009, fecha de firma del contrato.

2.- LIQUIDACIONES: Una vez que la Comisión de Recepción ha realizado las respectivas verificaciones cuantitativas y cualitativas de cada rubro de las 3 facturas presentadas por el



contratista ha procedido con la realización la Acta de Entrega-Recepción Provisional, misma se procederá a la liquidación del 100% del valor de las 3 facturas en el lapso de tiempo 15 de Abril al 08 de Octubre del 2.009.

2.1. Liquidación de Obra:

Valor Total de Contrato, costo referencial:	278.056,18 USD
Planillado Obras Adicionales:	0.00 USD

2.2. Liquidación Anticipo:

Valor anticipo entregado 0%:	0,00 USD
Planilla No. 1:	9.971,36 USD
Planilla No.2:	28.037,64 USD
Planilla No.3:	1.946,30 USD
Total Planillado CON IVA:	39.955,30 USD

2.3. Resumen de liquidación:

Plazo de ejecución del contrato:	300 días laborables
Fecha de inicio plazo contractual:	15 de Abril de 2.009
Fecha inicio la Obra:	15 de Abril de 2.009

3.- MORA: Considerando que la obra fue ejecutada dentro del plazo previsto, el contratista no tiene multa por mora. .

4.- DETALLE DE LA OBRA:

Una de las obras de infraestructura emprendidas por la actual administración del Sindicato de Chóferes Profesionales de Santo Domingo es la construcción de redes eléctricas en las etapas I y II de los sectores dos, tres y cinco de la ciudadela del chofer, con este fin el 14 de noviembre del 2.008, se aprobó lo antes indicado, cumpliendo con los procesos legales pertinentes fue contratado el Ing. Elivar M. Martínez C., se debe agregar que estos trabajos han sido suspendidos conforme al oficio del contratante del 24 de Agosto del 2.009.

5.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN: La Comisión entubo integrada por:

- Sr. Edgar Alcibiades Ramírez Obando, Secretario de Vivienda, estadística y archivo.
- Sr. Iván Hugo Mendieta Granda, Delegado Comisión de Fiscalización
- Ing. Elivar Medardo Martínez Cabrera, Contratista,
- Ing. Fabián Granja N, Fiscalizador de Obra.



6.- CONCLUSIONES:


Luego que la Comisión encargada de la Recepción de la Obra en base y conocimiento de toda la documentación contractual, deja constancia de lo siguiente:

6.1.- Se ha procedido a la revisión de los materiales instalados conforme a los rubros de las facturas 1, 2 y 3 presentadas por el contratista conforme lo establece el respectivo contrato.

6.2.- El fiscalizador de obra deja constancia el criterio que se proceda con la culminación de los trabajos pertinentes con el objetivo que se pueda energizar las redes eléctricas que se han construido y así brindar este importante servicio a los respectivos socios.

6.3.- El contratista hace la entrega de 2 cruçetas de hierro galvanizadas, en las bodegas del Sindicato de Chóferes Profesionales de Santo Domingo de los Tsachilas.


Para constancia y de conformidad con lo actuado, suscriben la presente acta original y dos copias, el 10 de Octubre del 2.009.




Sr. Edgar Alcibiades Ramírez Obando
**SECRETARIO DE VIENDA, ESTADISTICA
Y ARCHIVO.**



Sr. Iván Hugo Mendieta Granda
**DELEGADO COMISION DE
FISCALIZACION.**



Ing. Elivar Medardo Martínez Cabrera
CONTRATISTA DE OBRA



Ing. Rennys Fabián Granja Navarrete
FISCALIZADOR DE OBRA